表A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目　　编号：TXGY-CZZH-PZ-A06-004

旁站的关键部位、关键工序	箱变基础底板浇筑	施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站开始时间	2024 年 10 月 15 日 10 时 00 分	旁站结束时间	2024 年 10 月 15 日 14 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、商品混凝土技术资料是☑否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☑否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☑否□已报验合格。

2、施工用电气设备是☑否□安全可靠；施工机具、设备是☑否□完好、运转是☑否□正常，使用振捣器，数量 1 台。

3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 2 人、模板工 / 人、人员是☑否□符合要求。

4、质检员、试验员等技术管理人员是□否☑到岗到位。

5、施工方案是☑否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☑否□一致。

6、混凝土从出厂到浇完是□否☑超过时限，混凝土输送车是□否☑在现场加水。

7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☑否□正确；是□否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是☑否□正确。

8、混凝土标号 C30 ，浇筑 12m³ 。

收面时间是☑否□适宜，收面时是□否☑加水，是□否☑撒干水泥，模板是□否☑变形、跑模漏浆发生。

发现问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）[illegible]

2024年10月15日

注：本表一式1份，项目监理机构留存。