现 场 签 证 单

编号：CN022-XM-XCQZ-0003

项目名称	广州发展连平大湖（一期24MW）农业光伏项目	签证时间	2016年7月20日
建设单位	连平广发光伏发电有限公司		
总包单位	湖北省电力勘测设计院		
签证原因	整个光伏场区因征地原因误工签证		

内容：

1：由于光伏区16#-17#区施工图纸6月26日临时变更，导致我公司机械到场后无法施工，签证误工机械费及人工费：打桩机3个台班，挖掘机2个台班，人工10个工日，~~工期延后1天~~。

~~×~~ 由于光伏区16-17#区7月份多次设计变更，使已完成管桩施工的16#区需重新进入场地施工，打桩机无法正常进入，需要拔桩方可进入（有3次拔桩）；并且对已经施工完成的管桩进行拔桩移位或用挖机转运出施工场地：产生机械台班：200型挖机转桩台班：5个台班；桩机转运台班：3个台班。

~~×~~ 由于光伏区3-5#区及23#区征地问题未落实，导致我公司在3-5#区误工10天（6月30日至7月09日），23#区误工13天（6月26日至7月09日），因此签证机械、人工误工费用及相应工期：打桩机13个台班，人工52个，工期延误13天。

~~×~~ 由于光伏区13-15#区7月18日施工时遇到征地问题，导致我公司无法进行施工，打桩机械及人员因此停工，签证机械、人工误工费用及相应工期：打桩机3个台班，人工：12个工日，工期延误1天。

5：光伏区3-5#区旁S1检修道路按变更后的检修道路图纸施工时（具体时间为7月20日至7月23日），因受到当地村民阻扰，无法继续进行施工，22日-23日该检修道路被完全堵死，吊车被困两天，签证机械、人工误工费用及相应工期如下：120挖机台班~~2~~4个，~~人工12个~~，~~工期延误1天~~，吊车台班2个。

6：由于光伏区13-15#区、18-19#区征地未落实，导致13-15#区误工5天（7月23日至7月27），18-19#区误工7天（7月21日至7月27），因此签证机械、人工误工费用及相应工期如下：液压打桩机台班~~2~~4个，人工~~56~~64个，~~工期延误7天~~。

7：由于光伏区 3#区、13#区征地原因，导致 7 月 30 日误工 1 天，8 月 3 日至 8 月 5 日误工 3 天，因此签证机械、人工误工费用及相应工期如下：液压打桩机台班 12 个，人工 48 个，吊车台班 2 个，工期延误 4 天。

8：光伏区 20-23#区 8 月 4 日因征地问题，导致支架安装人员无法施工，签证误工费用：人工 48 个，工期 1 天。

9：由于光伏区 3-5#区、13-15#区征地原因，一直未能解决，导致 8 月 6 日至 8 月 8 日误工 3 天，因此签证机械、人工误工费用及相应工期如下：液压打桩机台班 12 个，人工 48 个，吊车台班 3 个，工期延误 3 天。

10：因光伏区征地原因一直未能解决，导致 8 月 9 日整个工地无法施工，现场打桩机 2 台，打桩人数 8 人，放点人数 4 人，割草人数 2 人，支架安装人数 26 人，220 型挖机 2 台，25T 吊车 1 台，升压站施工人数 18 人，因此签证机械、人工误工费用及相应工期如下：

液压打桩机台班 2 个；人工 68 个，220 型挖机台班 2 个，吊车台班 1 个，工期延误 1 天。

11：因光伏区和升压站征地原因一直未能解决，导致 8 月 11 日升压站及光伏区打桩无法施工，现场打桩机 2 台，打桩人数 10 人，放点人数 4 人，割草人数 2 人，220 型挖机 2 台，25T 吊车 1 台，升压站施工人数 18 人，因此签证机械、人工误工费用及相应工期如下：

液压打桩机台班 2 个；人工 40 个，220 型挖机台班 2 个，吊车台班 1 个，工期延误 1 天。

12：因光伏区征地原因一直未能解决，导致 8 月 12 日至 8 月 13 日光伏区打桩及光伏支架安装两天无法施工，现场打桩机 3 台，转桩挖机 1 台，打桩人数 12 人，放点人数 4 人，割草人数 2 人，支架安装人数 42 人，220 型挖机 2 台，25T 吊车 1 台，因此签证机械、人工误工费用及相应工期如下：

液压打桩机台班 4 个；人工 96 个，220 型挖机台班 6 个，吊车台班 2 个，工期延误 2 天。

请予签证为谢！

总包单位：

2016年8月20日

审批意见	监理单位：	情况属实。 签名盖章确认： 日期：2016.8.20
	建设单位：	情况属实，准予审批如上。 签名盖章确认： 日期：2016.8.30

说明：签证单原件一式三份，建设单位.监理单位.总包单位各一份。