工 作 联 系 单

项目名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目　　编号：JXEPDI—ZSGC-001

主题	关于 2019 年 12 月 19 日 A 标段施工图纸会审会议疑问答复的事宜
主送	樟树市高传新能源有限公司
抄送	常州正衡电力工程监理有限公司
发起	宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目经理部
内容	业主方提出： 1、综合楼建筑层高需确认是否满足设计要求； 2、升压站围墙详图中 NA01581S-Z0204-002 大门及标识墙施工详图中大门标识应该写调度名称； 3、风电场升压站防雷接地图纸中主接地网的接地电阻要求为 R<0.8 是否满足要求； 回复： 1. 综合楼各层建筑层高满足设计要求。 2. 同意业主提出的意见，施工图 NA01581S-Z0204-002 中说明第 6 条，标识墙上文字内容最终由业主确定后再施工。 3. 经复核，升压站接地网接地电阻满足要求，按设计执行。 监理单位提出： 1、综合楼结构施工图 NA01581S-T0502-001 结构设计说明中四、材料选用及要求 1.混凝土（2）基础混凝土强度等级为 C25 与 NA01581S-T0502-002 生产综合楼基础平面布置图混凝土强度等级不一致； 2、综合楼结构施工图 NA01581S-T0502-001 结构设计说明中四、材料选用及要求 4.填充墙体，内外墙砂浆等级不一样，不方便现场施工，内外墙砂浆等级能否统一。 回复： 1. 基础混凝土强度等级为 C30。 2. 内外墙砂浆等级可统一，采用 M7.5 砂浆，砂浆种类按照结构设计说明执行。 签　发： 日　期：2019.12.19

扫描全能王 创建