监理周报

一、本周工作（2017.04.12～2017.04.19）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp 光伏电站项目

一、本周工程进度
1.开关站一、二次设备敷设、接线本周已全部完成； 2.开关站土建消缺工作本周完成 10%，现已完成 90%； 3.光伏区箱变土方回填本周已全部完成； 4.光伏区消缺工作本周还未全部结束； 5.场内集电线路杆塔架线完成 8 个，除通讯线缆外已全部完成架线工作。
二、质量控制
开关站： 1.本周水泵房加水试验，我监理人员发现有两处漏水现象，已要求施工单位进行整改，待整改完成后进行加水试验，现已整改后续加水试验还未进行； 2.我监理人员在巡视时发现开关站综合楼踢脚线个别部位整改不到位，已要求施工单位进行整改，已整改； 3.本周开关站一次及二次设备接线施工，发现个别电缆排列不整齐，我监理人员现场及时提醒并要求整改，已整改； **光伏区：** 1.检查光伏区消缺工作仍在有序进行； **场内集电线路：** 1.场内集电线路杆塔架线除通讯线缆外已全部完成架线工作；
三、安全生产管理情况

1.本周安全巡视过程中发现开关站施工人员未佩戴劳保用品现象(3)起； 2.开关站二级配电箱未进行上锁保护，已要求施工单位进行整改，待复查； 3.施工单位专职安全员在岗。
四、设备，原材料，构配件检验
本周暂无设备、原材料进场。

.监理过程控制资料统计：

监理工作联系单	0 份	平行检验记录	0 份
监理通知单	0 份	旁站记录	0 份
工程暂停令	0 份	见证取样记录	0 份

二、下周工作（2017.04.19-2017.04.26）

工程名称：林州市东岗镇杨家寨 20MWp 光伏电站项目

一、下周工作计划
下周开关站零星收尾工作将进行，光伏区消缺工作将继续，场内集电线路光缆架线及杆塔接地施工我监理部内部召开了会议商定了下周的工作重点： 1.监督施工单位开关站及光伏区消缺工作进展，及时检查落实整改情况，及时进行相关验收工作； 2.严格要求施工单位着重检查场内集电线路施工人员劳保用品配备情况，并且高空作业分派专职安全员配合我监理人员进行旁站，避免出现安全问题；我监理单位将严格要求接地焊接质量杜绝出现质量问题； 2.每日进行进度跟踪，在关键节点要求按照二级进度计划进行验收； 3.按照设计级相关规范要求检查一、二次配电的施工情况；
二、需要公司解决的问题及资源需求
无
三、其它汇报概括