新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期20MW）

监理周报

第 10 期

2017 年 11 月 18 日至 2017 年 11 月 24 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日　　期：2017.11.24

监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目　　编号：ZZSD-02-CZZH-ZB-010

项目：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）	填报周期：2017 年 11 月 18 日—11 月 24 日

一、项目总体建设进度汇总：

1. 南岭上村按业主要求暂停施工；
2. 道庄光伏区放点完成；打孔完成；桩基浇筑完成；道庄区清表完成；
3. 道庄光伏区汇流箱安装完成 98%，逆变器安装完成 98%，环网接地接地完成；
4. 道庄支架、组件安装累计完成 98%；
5. 道庄桥架敷设完成 90%，电缆敷设完成 90%；
6. 放点完成 80%，打桩完成 65%，浇筑完成 55%；
7. 环秀支架、组价安装完成 45%；
8. 环秀环网接地完成 15%，环秀箱变基础浇筑完成 2 个；
9. 环秀逆变器、汇流箱安装完成 20%，环秀二次倒料；
10. 环秀逆变器、汇流箱接线完成 1.7MWp；
11. 环秀电缆敷设完成 10%；

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	环秀放点完成 10%，打桩完成 15%，桩基础浇筑 20%			
5、支架及组件安装	环秀支架、组件安装完成 15%，			
6、逆变器及箱变	桥架安装完成 10%，环秀电缆敷设完成 10%；			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	无			
9、出图情况				
10、设备到货情况	**系统名称**	**计划到货日期**	**实际到货日期**	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

11、人员/机械情况	挖掘机 1 台，打桩机 1 台；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	**计划日期**	**调整日期**	**完成日期**	**延误原因及赶工措施（简述）**
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	南岭上村是否与林业局协调完毕，何时可以开工；场区垃圾如何处理。			
未解决的协调问题解决进展	南岭上村还未开工，正在调解中；			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	第一阵区具备并网条件，第二阵区安装计划完成			
5、逆变/箱变工程	环秀箱变基础浇筑完成			
6、外线工程	无			
7、其他	环秀光伏区定位放点，打孔，浇桩，支架、组件安装，汇流箱、逆变器安装、接线；			

工程现场照片（含文字描述

环秀打桩：

环秀桩基浇筑：

环秀支架、组件安装：