云杉清能沿海高速互通分布式光伏电站项目

工程周报

（南沈灶.白蒲）

总包单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司　　日期：2017/12/31

一周天气：

时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
天气	多云	晴	晴	多云	多云	小雨	阴
气温	-2℃-9℃	0℃-11℃	0℃-11℃	5℃-11℃	5℃-13℃	0℃-9℃	-2℃-8℃

一、　本周施工概况：

序号	主要施工事项
1	抽水
2	排水沟开挖
3	场地平整、临时道路
4	坐标定位
5	协调相关备案事宜
6	运桩、打桩
7	箱逆变及预制舱基础制作

二、总体实施计划：（甘特图）

1、南沈灶打桩全部结束

2、柱头焊接、支架安装

3、白蒲桩机进场打桩

4、设备基础制作

5、供电公司手续事宜

6、省质监局备案

三、形象进度图：

四、工程施工进度：

序	工作内容	工程总	本周完	累计完成	下周计	备注

号		量	成量	完成量	完成率	划	
1	夹具安装						
2	支架安装						
3	组件安装						
4	逆变器安装						
5	汇流箱安装						
6	室外设备基础施工						
7	箱变安装						
8	一二次预制仓安装						
9	电缆敷设						
10	管桩施工（南沈灶支架桩）	1993	784	1162	58.3%		
11	管桩施工（南沈灶承台桩）	18	18	18	100.0%		
12	管桩施工（白蒲支架桩）	1818	0	0	0		
13	管桩施工（白蒲承台桩）	18	18	18	100.0%		

五、物资到货进度：

序号	物资名称	数量	单位	本周到货	累计到货	计划全部到货时间	已使用数量
1	组件		块				
2	支架		组				
3	逆变器		台				
4	箱变		台				
5	汇流箱		台				
6	一次预制仓		台				
7	二次预制仓		套				
8	电缆		米				
			米				
			米				
			米				
9	管桩（南沈灶支架桩）	1993	根	839	1585	2018.1.7	1162
10	管桩（白蒲支架桩）	1818	根	0	0	2018.1.7	
11	管桩（南沈灶承台桩）	18	根	18	18		18
12	管桩（白蒲承台桩）	18	根	18	18		18

六、图纸状态：

序号	图纸名称	计划出图	当日进展	是否满足当前进度	备注
1	光伏系统图			满足	已印制出版
2	光伏组件阵列布置及安装图			满足	已印制出版
3	汇流箱接线及布置			满足	已印制出版
4	10kV 配电装置接线及布置			满足	已印制出版
5	无功补偿装置接线及布置			满足	已印制出版

6	逆变升压系统接线及布置			满足	已印制出版
7	220V 直流及 UPS 一体化电源系统			满足	已印制出版
8	光伏场区防雷接地			满足	已印制出版
9	开关站防雷接地			满足	已印制出版
10	光伏场区电缆敷设图			满足	已印制出版
11	开关站电缆敷设			满足	已印制出版
12	光伏场区电缆防火封堵			满足	已印制出版
13	开关站电缆防火封堵			满足	已印制出版
14	工业电视监控系统			满足	已印制出版
15	试桩技术条件书			满足	已印制出版
17	光伏支架基础施工图(A 版)			满足	已印制出版
18	光伏支架结构图			满足	已印制出版
19	厂区道路施工图			满足	已印制出版
20	箱逆变基础图			满足	已印制出版
21	SVG 基础图			满足	已印制出版
22	一二次设备预制舱基础图			满足	已印制出版
23	汇流箱支架结构图			满足	已印制出版

七、安全质量闭环统计：

序号	事由	发件单位	收件单位	是否闭环	备注
1					
2					
3					

八、手续办理情况：

序号	手续类别	相关部门	办理进度	跟踪人员
1	环评备案	江苏省环保局	资料已上传至网站，并报送业主，待业主单位正式打印并盖章	王立山 赵　云
2	如皋供电局备案及初设审查	如皋供电公司	施工、设计单位已备案，业主方需备案的相关材料格式已发送至业主方人员，待资料反馈；初步设计报告和图纸已出版完成，待节后提交供电公司	韩学栋 王立山 余坤达
3	盐城市供电公司初设审查	盐城市供电公司	初步设计报告及附图已出版完成，待提交供电公司确定审查时间	韩学栋 王立山 赵　云 余坤达
4	质检	省质检站	施工过程中，相关资料已同步编制	韩学栋 王立山

九、需要协调事项：

由于鱼塘作业中施工流程一般需要先行安装光伏组件才可进行桥架的安装（若桥架先行安装，则影响组件在场区内的托运），在桥架安装后才能进行相关线缆的放线敷设，请业主方协调光伏组件到货时间，以便满足现场施工安装进度；

十、工程图片：

图 1 南沈灶打桩作业

图 2 打桩作业

图 3 布桩

十一、 下周工作计划：

1、南沈灶打桩全部结束

2、柱头焊接、支架安装

3、白蒲桩机进场打桩

4、设备基础制作

5、供电公司外供电手续事宜

6、省质监局备案

十二、 本周大事记

1、南沈灶、白蒲承台桩打桩完成；
2、预制舱基础开始支模制作；