工程建设监理周报

2018 年 7 月 9 日　　第十三期

<table>
<tr><td colspan="3">项目增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程</td><td colspan="3">填报周期： 2018 年 7 月 03 日— 7 月 9 日</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、项目总体建设进度汇总：

1、光伏场区上周主要进行桩基施工 1920 根，累计完成桩基 7619 根，合计 15.935MW，其中油菜花区域 4823 根，林地 2796 根。
2、光伏支架上周进场 12.772MW，累计进场 27.772MW，上周安装完成约 1MW，累计安装完成 7.848MW。
3、组件截止上周累计进场 10.55MW，组件安装完成 3.805MW，累计安装完成 6.85MW。
1#--7#箱变高压电缆敷设基础完成，想接地施工基础完成。</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、本周工程建设工作内容及完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、升压站倒送电</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、光伏区基础放线</td><td colspan="4">85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">3、光伏区管桩施工</td><td colspan="4">75%</td></tr>
<tr><td colspan="2">4、光伏区支架</td><td colspan="4">75%　　人员缺少，天气影响</td></tr>
<tr><td colspan="2">5、光伏区组件安装</td><td colspan="4">30%　　人员缺少，天气影响</td></tr>
<tr><td colspan="2">6、光伏区接地</td><td colspan="4">35%　　人员缺少，天气影响</td></tr>
<tr><td colspan="2">7、光伏区电缆敷设</td><td colspan="4">35%　　人员缺少，天气影响</td></tr>
<tr><td colspan="2">8、光伏区设备（逆变器、汇流箱、箱变）</td><td colspan="4">35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">11、出图情况</td><td colspan="4">电子版图纸，部分图纸</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">12、设备到货情况</td><td>系统名称</td><td>计划到货日期</td><td>实际到货日期</td><td>本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施</td></tr>
<tr><td>支架</td><td>2018、05、10</td><td>2018.05.12</td><td>满足现场施工条件</td></tr>
</table>

	组件	2018、05、25	2018.6.23	材料到货进度缓慢
	逆变器	2018、05、25	2018、05、26	满足现场施工
	箱变	2018、05、25	2018、05、26	满足现场施工
	主变、GIS	2018、05、12	2018、05、12	满足现场施工条件
	一二次电气设备	2018、05、16	2018、05、16	满足现场施工条件
13、人员/机械情况	挖机 2 台、引孔机 4 台，打桩机 2 台，施工人员 120 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	**计划日期**	**调整日期**	**完成日期**	**延误原因及赶工措施（简述）**
1、首个管桩施工	20180422		20180422	
2、首套组件安装	20180605		20180605	
3、线路倒送电	20180628		20180630	
4、首个发电单元并网	20180628		20180630	
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、光伏区基础放线	90%			
2、光伏区管桩施工	90%			
3、光伏区支架	80%			

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

4、光伏区组件安装	50%
5、光伏区接地	50%
6、光伏区电缆敷设	50%
7、光伏区设备（逆变器、汇流箱、箱变）	50%
8、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人：李金梁 审核人：郭莹 时间：2018 年 7月 9日

工程现场照片（含文字描述）：

组件安装	光伏区箱变接地

箱变高压电缆头压接	支架安装