正衡监理风电项目工程建设监理周报

2019 年 第 03 期

项目：淮安中恒 99MW 风电项目	填报周期： 2019.11.25-2019.12.8

本周工作如下；

1、编辑打印监理台账 003。

2、编辑打印日志 11 月 23 日-12 月 8 日。

3、编辑打印监理旁站 001-002。

4、编辑打印第一次工地例会会议纪要。

5、召开第三次监理例会并针对会议内容整理为会议纪要-003 递交至业主、施工方扫描后上传至监理云。

6、编辑打印施工管理制度并下发业主及施工方。

7、编辑前期资料 001-021。

8、编辑打印设备材料开箱记录表 001-002。

9、编辑打印及下发监理通知单 001-005。

10、编辑下发工程罚款单 001-002。

11、上传项目机构及人员资质。

12、将车辆租赁合同发送至公司。

13、宣贯安全交底记录 001。

14、3#基点道路施工，4#基点道路施工，5#基点道路施工，6#基点道路施工，13#、14#基点道路施工。

15、基础钢筋绑扎、基础支模、基础浇筑 、主变基础定位放线 、GIS 基础定位放线、避雷器基础定位放线、出线构架基础定位放线。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	
2、开关站/升压站	
3、综合楼/附属建筑	基础开挖及垫层浇筑完毕，基础钢筋绑扎，基础回填、地梁支模、绑扎
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	
6、逆变器及箱变	

7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试	已完成			
9、出图情况	已提供图纸			
10、设备/材料到货情况	**系统名称**	**计划到货日期**	**实际到货日期**	本周到货情况，累计到货（0），已到货数量（0）%延误原因及催货措施
				1、主控楼模板、方木、钢管、钢筋、设备已到场
11、人员/机械情况	施工人员 20 人，现场管理人员 13 人,挖掘机 2 辆，弯截机 1 台，裁筋机 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	**计划日期**	**调整日期**	**完成日期**	**延误原因及赶工措施（简述）**
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				

1、主控楼基础回填、主控楼满堂架、主变开挖、主变构架开挖、GIS 基础开挖、避雷器基础开挖、出线构架开挖。

2、计划完成 5#、6#、26#基点道路施工、计划完成 14#~13#基点道路施工、划完成 12#道路铺设完成、村委协调 。

填报人： 张良玉 **审核人：** 苗守明 **时间：** **2019 年 12 月 8 日**

现场照片（含文字描述）：

升压站主变基础、主变构架基础、出线构架基础、GIS 基础开挖

道路敷设

召开第三次监理例会

升压站综合楼基础浇筑