正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2020 年 第一期

<table>
<tr><td colspan="3">项目：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目</td><td colspan="3">填报周期：2020 年 8 月 3 日—8 月 9 日</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、项目总体建设进度汇总：
1、南和厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%。
2、南和厂区制粉车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约 80%。
3、沙河厂区未开始进场施工。
4、南和厂区导轨、支架安装图已完成，电气图纸预计 8 月 10 日电子档出来。沙河图纸正在完善过程中。</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、本周工程建设工作内容及完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、道路工程</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、开关站/升压站</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">3、综合楼/附属建筑</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">4、场内桩基施工</td><td colspan="4">南和厂区制粉车间 2 屋顶混凝土配重块砼浇筑完成约 80%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">5、支架及组件安装</td><td colspan="4">南和厂区挂面车间 2 屋顶导轨安装已按图纸设计要求完成 100%，组件安装未开始。其他屋顶均还没有进行施工。</td></tr>
<tr><td colspan="2">6、逆变器及箱变</td><td colspan="4">未开始安装。</td></tr>
<tr><td colspan="2">7、送出工程（含对侧）</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">8、现场调试</td><td colspan="4">未开始</td></tr>
<tr><td colspan="2">9、出图情况</td><td colspan="4">南和厂区导轨支架安装图已出，其余未见。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">10、设备到货情况</td><td>系统名称</td><td>计划到货日期</td><td>实际到货日期</td><td>本周到货情况，累计到货（0%），已到货数量（0%）延误原因及催货措施</td></tr>
<tr><td>组件</td><td>8 月 12 日</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>汇流箱</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>逆变器</td><td>未知</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>变压器</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>开关站及预制仓</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
</table>

11、人员/机械情况	施工人员（含管理）30 人/天。振捣棒两台，运输小车辆七辆，吊车一台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	**计划日期**	**调整日期**	**完成日期**	**延误原因及赶工措施（简述）**
1、首个基础施工	8 月 3 日		8 月 10 日	
2、首套组件安装	8 月 12 日	未知		因组件涨价，采购到货期未知。
3、线路倒送电	-	-	-	
4、首个发电单元并网	8 月 30 日			
5、全容量并网	9 月 30 日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	组件采购及到货期不确定，影响安装进度。			
未解决的协调问题解决进展	电气图纸有电子档，但详图还未见。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	无			
3、升压站及开关站工程	无			
4、组件区域工程	组件开始安装时间不能如期进行。			
5、逆变/箱变工程	逆变器支架制作还未开始			
6、外线工程	无			
7、其他	完成制粉车间 2 和制粉车间 3 屋顶混凝土配重块砼浇筑，			

填报人： 戚　平 **审核人：**　　**时间：** 2020 年 08 月 09 日

工程现场照片（含文字描述）：

南和厂区俯瞰图

沙河厂区屋顶考察

彩钢瓦导轨安装

混凝土屋顶配重块制作

材料调运

女儿墙边缘设置警示标识