工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2022 年 01 月 07 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	100 天 支架基本安装完成。		
当年完成比例 当前比例	8% 0.8%		
本周下雨天数	1	实际可施工天数	6 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、施工前期报审资料提交审核； 2、现场箱变基础测量放样完成； 3、现场电缆沟、桥架、组件走向摸底； 4、第一批预制水泥基础进场 168 套。第一批组件进场 992 块。		
投资情况	本周完成产值约 84.8 万元。累计完成约 93.8 万元，约占总合同价的 4.31%(按合同价 2177.1487 万元计算)		
下步计划	下周计划： 1、预制水泥墩、防水卷材、组件进场； 2、屋面减震方案的落实与交底； 3、施工人员进场确认并做好防疫情况登记； 4、设计交底现场摸底情况汇总；		
周工作小结	现场新冠疫情防控常态化管理；施工人员安全交底、箱变基础、电缆沟、管线摸底完成，水泥墩的预制、养护、进场，组件等材料的进场。		
需要协调问题	无		

5、目前进度：

（1）现场箱变基础测量放样完成；

（2）现场电缆井、屋面管线摸底完成；

（3）水泥墩预制养护中；组件开始进场

（4）材料、设备品牌报验与送检。

投资情况：上周完成产值约 84.8 万元（992*450*1.9）。累计完成约 93.8 万元，约占总合同价的 4.31%(按合同价 2177.1487 万元计算)

下步计划：优化施工进度计划，材料、设备品牌报审，图纸交底问题汇总，材料进场取样送检、组织安全施工。

附现场照片：

文字描述	组件到场 32 箱 992 块	组件卸货
照片		
文字描述		
照片		