海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目监理周报

2024 年 11 月第 4 期

建设单位:海丰通威渔光科技有限公司	填报周期：2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 01 日

一、施工单位本周实际完成工作量：

1.升压站清理现场桩头，模板木方脚手架清运出场；
2.配电楼 35kV 开关室加气块回填；
3.水泥土搅拌桩设备到场组装调试完成；
4.储能区域电池舱及交流舱吊装就位；
5.光伏区 D 地块集电线路电缆桥架盖板及防火段施工；
6.投入的人员情况：项目部管理人员 6 名、升压站施工人员 10 名、施工员 2 名、安全员 1 名，集电线路施工人员 3 名，安全员 1 名；
7.材料及设备到场情况：电池舱到场 1 台，交流舱到场 3 台，水泥到场 33 吨；
8.投入的机械情况：200 型挖机 1 辆，60 型挖机 1 辆，200 吨汽车吊 1 辆；
9.天气情况：晴 3 天、多云 4 天。

二、施工单位计划下周完成工作量：

1.配电楼 35kV 开关室地面混凝土浇筑；
2.升压站道路水泥土搅拌桩施工作业；
3.生产辅助楼屋面板及梁模板拆除；
4.配电楼、附属房室内建筑电气施工；
5.光伏区 D 地块集电线路电缆沟开挖，电缆敷设。

三、本周监理工作内容：

1.升压站工程主体结构装饰前质量监督检查组到场对实体工程及资料进行检查，并下发整改意见书，监理人员全程陪检，并按照整改意见书逐条整改闭环；
2.储能区锂离子电池舱到场 1 台，交流升压舱到场 3 台，经监理工程师检验外观完好，产品合格证及检测报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场安装，监理工程师安全旁站吊装全过程；
3.编写平行检查记录 2 份，监理检查记录 2 份，安全监理旁站监理 1 份，审批施工资料 20 份。

填 报 人： 贲振军　　**审 核 人：** 王立杰　　**时　　间：** 2024 年 12 月 01 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	光伏区集电线路防火段施工 2024 年 11 月 25 日星期一	升压站配电楼框架柱强度检测 2024 年 11 月 26 日星期二
形象进度照片		

文字描述	升压站工程主体结构装饰前质量监督检查 2024 年 11 月 26 日星期二	升压站工程主体结构装饰前质量监督检查 2024 年 11 月 27 日星期三
形象进度照片		
文字描述	储能区域交流舱吊装作业 2024 年 11 月 28 日星期四	储能区域电缆沟内整改 2024 年 11 月 29 日星期五
形象进度照片		
文字描述	水泥土搅拌桩设备组装调试 2024 年 11 月 30 日星期六	配电楼 35kV 开关室加气块回填 2024 年 12 月 01 日星期日
形象进度照片		