河北承德市丰宁县5.94MW壮大集体经济抱团光伏产业项目

监 理 周 报

（10月第3周）

编　制　时　间：2022.10.28

监理单位编制人：黎建光

监理单位审核人：王立杰

常州正衡电力工程监理有限公司

河北承德市丰宁县5.94MW壮大集体经济抱团

光伏产业项目监理部

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 03 期

<table>
<tr><td colspan="3">项目：河北承德市丰宁县 5.94MW 大集团经济抱团光伏产业项目</td><td colspan="3">填报周期：2022 年 10 月 22 日— 10 月 28 日</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、项目总体建设进度汇总：
本项目截止现在完成工程量：
桩基钻孔完成 3200 个，浇筑完成 2400 个， 设备基础砼浇筑完成 100%，电缆沟开挖完成 65%，支架材料进场 100%，组件进场完成 930 块，围栏进场完成，一单元桩基扩孔剩余 140 个；接地焊接开始；</td></tr>
<tr><td colspan="6">二、本周工程建设工作内容及完成情况</td></tr>
<tr><td>1、道路工程</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2、开关站/升压站</td><td colspan="5">设备基础钢筋绑扎完成，模板安装完成，砼浇筑完成；</td></tr>
<tr><td>3、综合楼/附属建筑</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>4、场内桩基施工</td><td colspan="5">桩基钻孔完成 95%，2、3 发电单元桩基砼浇筑施工完成 100%，一单元砼浇筑完成 20%。</td></tr>
<tr><td>5、支架及组件安装</td><td colspan="5">支架材料进场完成，组件进场 10%</td></tr>
<tr><td>6、逆变器及箱变</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>7、送出工程（含对侧）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>8、现场调试</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>9、出图情况</td><td colspan="5">土建图纸完成、电气图纸交流部分未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10、设备到货情况</td><td>系统名称</td><td>计划到货日期</td><td>实际到货日期</td><td colspan="2">本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施</td></tr>
<tr><td>钢筋笼</td><td>2022、9、27</td><td></td><td colspan="2">累计进场完成 100%</td></tr>
<tr><td>支架</td><td>2022、10、8</td><td>2022、10、13</td><td colspan="2">进场 85%， 累计 5MW 量</td></tr>
</table>

	组件	2022、10、29	2022、10、25	10%
11、人员/机械情况	施工人员 34 人，装载机二台，发电机 3 台，挖掘机一台；			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	**计划日期**	**调整日期**	**完成日期**	**延误原因及赶工措施（简述）**
1、首个基础施工	2022、10、5		2022、10、20	天气及村民阻工，增加施工人员
2、首套组件安装	2022、10、18		2022、11、16	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2022、12、20			
5、全容量并网	2022、12、20			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	坟地阻工第一发电单元更改位置			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、桩基基础	一单元浇筑完成			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	设备基础砼浇筑完成			
4、组件区域工程	支架安装完成 10%、二、三单元接地焊接完成			
5、逆变/箱变工程				

6、外线工程	
7、其他	

填报人：黎建光　审核人：王立杰　时间：2022 年 10 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：

桩基浇筑

监理例会

设备基础砼浇筑

接地焊接

电缆进场

组件进场