户用光伏项目工程建设周报

2023年第27周

项目名称:安徽涡阳30万KW(一期12万KW)户用分布式光伏项目	填报周期：2023年7月22日-7月28日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
投产容量	/	/	/	/	/	1.3
月份	7月	8月	9月	10月	11月	12月
投产容量	3	3	1	/	/	/

一、本周现场人员情况

	单位名称	人员分类	人数
建设单位	涡阳上电俊能新能源有限公司	现场管理人员	3
施工单位	安徽跨江电力工程有限公司	获客开发人员	80
		工程管理人员	12
		现场施工工人	120-130
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	3

二、本周获客情况

本月计划获客（1000）户。本周实际获客（55）户，其中，平屋面（55）户，斜屋面（0）户，预计可安装容量（1.188）MWP。项目累计获客（3900）户，其中（3487）户已开始或完成建设，（371）户尚未开始建设，反悔等不具备建设条件的户数（300）户。

下周计划获客（300）户。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(31.7331)吨，累计到货(2951.1031)吨。

2.本周组件到货(0.90666)MW，累计到货(85.56681)MW ，达到总量的(71.3)%。

3.本周逆变器到货(42)台，累计到货(4285)台，达到总量的(71.4)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0.10474)MWp，累计已完成(38.50136)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(30.04)MWp，新备案(8.46136)MWp。目前可开工安装容量(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（3）MWp。本周实际安装完成(0.90666)MWp，累计已安装完成 85.32721MWp，完成总量的（71）%。

下周计划安装（3）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（1000）户并网审核资料。本周计划向电网递交（350）户并网审核资料，实际递交（200）户并网审核资料。下周计划向电网递交（500）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（5）块，下周需求（100）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？/否

本周并网(0.10474)MWp，本月累计并网(0.53416)MWp，项目共并网38.50136MWp,完成总量的（32.08）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

1. 最近备案非常困难，需要总包单位上级领导帮助与政府部门协调解决。

2. 开发市场竞争非常激烈，反悔户较多，可安装户开发进度无法满足安装进度要求。

3. 要求总包单位必须加大.加快开发进度，确保满足安装需求。

4. 要求总包单位必须保证现场安装材料供应充足，加快安装进度。

5. 本周降雨天.高温天气较多，严重影响了安装进度。

6. 涡阳电力公司已暂停进行光伏备案，无法拿到电表，暂时无法并网。

7.由于高温季节天气炎热，现场作业人员条件极差，现场安装人员数量不足，暂时不能完成进度计划。

填报人:房慧刚;数据提供李平；审核人：谈震旻；时间： 2023 年 7 月 28 日

工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）

文字描述	接地电阻安装	组件安装完成
照片		

文字描述	逆变器电表箱安装完成	班前安全教育
照片		