太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2024年8月23日

项目名称:太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏项目工程	填报周期：2024年8月17日-2024年8月23日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
投产容量	/	/	/	/	/	/
月份	7月	8月	9月	10月	11月	12月
投产容量	/	/	/	/	/	/

一、本周现场人员情况

管理方	单位名称	人员分类	人数
建设单位	山西上电晴鸿新能源有限公司	现场管理人员	2
施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司	获取工作面开发人员	15
		工程管理人员	9
		现场施工工人	26
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	监理人员	3

二、本周获取工作面情况

晋源区：

本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源2736KW。

已完成：1队北瓦窑等村共41户、3队姚村14户、6队北邵村6户、2队西峪村7户、枣园头村1户　交、直流侧已整改验收完成。

交城大棚、养殖场；

序号	开发项目	备案情况	接入方案	图纸情况	物资情况
1	龙兴生态养殖	合同已签订，已备案	提交资料审核中	平面布置图，结构图及桩点位图完成	管桩材料准备
2	交城县大辛鑫盛养殖场	合同已签订，已备案	提交资料审核中	修改中	管桩材料准备
3	交城县浩丰农牧有限公司	合同已签订，已备案	提交资料审核中	修改中	管桩材料准备
4	交城县新兴种猪养殖有限公司	合同已签订，已备案	提交资料审核中	平面布置图，结构图及桩点位图完成	管桩材料准备

其余项目正走流程

东于水屯营村工商业;导轨、检修通道全部安装完成共计 3461KW。4#、5#加固完成、1#厂房加固完成 80%、3%完成 70%、10#完成 60%。

三、物资到货情况

户用：

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。

2. 本周组件到货(0) MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。

3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。

4. 本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（23.0112）万米。

5. 本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

东于水屯营村工商业:

1.本周导轨到货(0)米，累计到货(22000)米。

2.本周组件到货(0）MW，累计到货(0)MW，达到总量的(0)%。

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(0 台，达到总量的(0)%。

4.本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

5.本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。

2. 下周组件计划到货(0)MW。

3. 下周逆变器计划到货(0)台。

4. 下周直流电缆计划到货（0）万米。

5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。

6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

四、备案情况（如有）

户用;本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(6)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(12.3）MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。

下周计划安装（0 ）MWp。

六、并网情况

本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本周并网(0)MWp，项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

七、下周计划（详见附表）

施工人员合计 26 人。

东于水屯营村工商业：接地装置安装，厂房加固，箱变基础施工。

八、施工情况说明

累计开工建设 69 户，其中已低压并网 64 户，高压并网 5 户。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需哪个层面提供何种支持）

填报人：陈渝　　**数据提供：**张健　　**审核人：**高立标

时　间：2024 年 8 月 23 日

附件：工程现场照片

施工区域：东子水屯营村工商业
施工内容：2拉拔
拍摄时间：2024.08.22 16:15
天　　气：
施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司
监理单位：郑州正衡电力工程监理有限公司
今日水印
相机真实时间
今日水印
相机真实时间