旁站监理记录表

（商品混凝土浇筑分项工程）

工程名称：偃师市产业集聚区 6MWP 分布式光伏发电项目　　编号：YSGF-PZJL-022

日期及气候	2017 年 5 月 13 日　晴	旁站监理开始时间 / 结束时间	08:00/10:30
旁站监理部位及工序	箱变 4#、5#基墩砼浇筑		

施工情况：

1、质检员到岗情况：☑ 是　□否；

2、机械准备情况：☑ 是　□否；

3、商品混凝土供应商的资质：☑ 是　□否；

4、商品混凝土的合格证：☑ 是　□否

混凝土的强度等级：C30　　混凝土的设计坍落度（mm）：180±20

混凝土浇筑量（m^3）：6　　混凝土留置试块组数：/

监理情况：

1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☑ 是　□否；

2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：□ 是　□否；

3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：□是　□否；

4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：□是　□否；

5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：□是　□否；

6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：☑ 是　□否；

7、混凝土不得有漏振或过振：☑ 是　□否

发现问题：无

处理意见：无

备注：　浇筑正常

承包单位名称：远东集成科技有限公司	监理单位名称：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：刘滨	旁站监理人员（签字）：徐发基
2107 年　5 月　13 日	2017 年　5 月　13 日