# 安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目　　编号：ZHJL-AQPZ-019

| | | |
|---|---|---|
| 现场工作内容 | | 箱变吊卸 |
| 作业地点 | | 榆树庄 |
| 作业项目主要危险分析 | | 1、机械伤害<br>2、物体打击<br>3、材料设备二次倒运 |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |
| | 平面布置 | 1、 材料区域，吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、 吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、 吊车就位于施工区安装区域，摆放地面平稳。<br>4、 施工区域现场布置满足施工安全要求。 |
| | 安全措施 | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中支架材料一端要用溜绳控制方向，待距就位点的正上方200～300mm稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 现场主要问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：<br>无 | 监理有关措施 | 监理指令：<br>无 |
| | 整改结果：<br>无 | | 复查意见：<br>无 |
| 旁站时间 | 开始　2019年12月17日11时00分 | 对应作业 | 开始前人、机、料、法、环良好。 |
| | 结束　2019年12月17日12时40分 | | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：王强伟　　作业负责人（签名）：李建国

CS 扫描全能王 创建