安全旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编　　号：ZHJL-ZNZDCYY-AQPZ-20230228

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="4">智能终端产业园区二期项目 C 区开关站吊运</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="4">园区 C 区开关站基础处
 </td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目
主要危险分析</td><td colspan="4">园区开关站集装箱吊运勾易脱落。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="4">8 名施工人员，管理人员 3 人。施工人员到场后，由现场管理人员进行安全和技术交底。</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="4">卸货就位处为混凝土基础，卸货处至就位处中间有绿化带，吊运作业两端设置安全警示，有人员和其他车辆进入危险。专职司吊指挥人员和两名吊车司机，利用对讲机进行沟通。</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="4">工人佩戴安全帽、行走时注意绿植的磕拌。所有人员统一听从专人指挥。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场主要问题</td><td colspan="2">施工区域未设置安全警示标识；施工人员未佩戴安全帽</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td colspan="2">要求施工方在施工区域拉警戒线及警示标识；施工人员佩戴安全帽</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果：
已整改</td><td colspan="2">复验意见：
经复查，已闭环</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td>2023 年 02 月 28 日 09 时 20 分</td><td rowspan="2">对应作业</td><td colspan="2">吊运施工开始</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2023 年 02 月 28 日 10 时 50 分</td><td colspan="2">吊运施工结束</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：刘晨瑞　　作业负责人（签名）：李超