旁站记录

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-A06-002

旁站的关键部位、关键工序	清徐新堡村仓库支架进场吊卸	施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司
旁站开始时间	2023年10月16日09时15分	旁站结束时间	2023年10月16日16时24分

旁站的关键部位/关键工序施工情况：

1、现场管理人员2人，安全员1人，施工人员3人，吊车25吨。

2、吊装方案已制定，并已进行安全技术交底。

3、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。

4、检查吊装人员上岗证书，查看吊车钢丝绳锁扣保险，吊车支腿枕木均符合要求。

5、吊车使用中回转半径内严禁站人。

6、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。

7、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。

发现的问题及处理情况：

旁站监理人员（签字）：王瑞伟

日　　期：2023年10月16日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。