安全旁站监理记录表

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-AQPZ-004

<table>
<tr><td colspan="2">现场工作内容</td><td colspan="3">管桩吊装</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业地点</td><td colspan="3">G 区施工区域</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业项目
主要危险分析</td><td colspan="3">1、机械伤害
2、高处坠落
3、物体打击</td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工现场安全文明施工评价</td><td>组织管理</td><td colspan="3">1、施工方案已审批，方案满足施工要求。
2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。
3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。
4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。</td></tr>
<tr><td>平面布置</td><td colspan="3">1、 材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。
2、 吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。
3、 吊车就位靠路一侧，支撑平稳。
4、施工区域现场布置满足施工安全要求。</td></tr>
<tr><td>安全措施</td><td colspan="3">1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。
2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因货物的对接处将吊绳卡断。
3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">现场主要问题</td><td colspan="2">现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：

卸桩时吊钩不符合要求，存在安全隐患。</td><td rowspan="2">监理有关措施</td><td>监理指令：
停止作业，更换安全可靠的吊具在进行吊桩作业。</td></tr>
<tr><td colspan="2">整改结果:
现场已即刻整改更换</td><td>复查意见：
经现场检查，已更换整改</td></tr>
<tr><td rowspan="2">旁站时间</td><td>开始</td><td>2025 年 02 月 28 日 07 时 12 分</td><td rowspan="2">对应作业</td><td>开始前人、机、料、法、环良好。</td></tr>
<tr><td>结束</td><td>2025 年 02 月 28 日 09 时 55 分</td><td>作业完成后“工完、料净、场地清”。</td></tr>
</table>

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

扫描全能王 创建