# 监理检查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

编　　号：SZJJCYY-JCJL-20220220

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工单位 | 浙江慈农电力发展有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2022年02月20日 | 检查地点 | 数字经济园区一期内各开关站基础 |
| 检查类型 | ☑巡视　　☐定期　　☐专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 1、在园区内2#和1#开关站和SVG基础处，对正在预埋接地系统安装情况进行巡视检查。<br>2、检查预埋接地系统安装是否符合设计要求。<br>3、施工人员10人，管理人员2人。 | | |
| 存在问题 | 1、2022年02月20日对园区2#和1#开关站和SVG基础正在预埋接地系统安装的情况进行查看，发现接地扁钢焊接强度不够。 | | |
| 整改要求 | 1、督促施工人员对预埋接地系统焊接点逐一进行检查，在确定焊接牢固后进行防腐处理。<br>2、在报验前加强自检验收。 | | |
| 检查人 | 戚平 | 施工项目部签收人/日期 | 王中子 2022.2.20 |
| 整改情况 | 已整改<br>整改负责人：施伟　　日期 2022.2.20 | | |
| 复查意见 | 经查验，同意闭环。<br>复查人：戚平　　日期 2022.02.21 | | |