监 理 日 记（40）

天气：阴
气温：6°

日期：2017年1月8日
星期：日
工程名称：太航集团纺织科技园区3.83MW屋顶分布式光伏电站

监理工作情况	1、巡查水泥墩吊装，今日开始吊装水泥墩 2、巡视今日拖挂汇流箱主电缆 3、巡视发现今日2号厂房电缆从原来预留电缆管进行穿线，并且把原来电缆管弃不使进行穿线 4、强调施工方，今日下雨脚手架湿滑注意安全，并进行强调。 5、桥架供料不足，并与施工方了解材料交货慢，要求进一步加快 6、两个施工队发生冲突，并进行协调。

	承包单位	施工内容及进度
施工情况	镇江华伏新能源	1、今日开始拖电缆，1.2.5号厂房电缆拖挂完成 2、今日开始吊装水泥墩，1.7.6号厂房水泥墩吊装完成 3.今日下午四点开始下雨施工停止，其他厂房明早开始吊装水泥墩及拖挂电缆。
其它事项		

本日现场监理人员：宿泰宇

记录人：宿泰宇

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制