B7

监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 4 月 8 日　　天气：多转小雨

星期：六　　气温：8－18℃

工程名称：山东淮海表农产品物流园30MW屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况

安全情况巡视，3种2人次，安全帽佩戴完好。②理货区D7-4围挡网被风刮倒（附照片）③竹场围挡，作业范围理货区C6-2（四片）。

施工：①D2-7屋顶彩色钢板。②C6-2屋顶防水卷材。

③C1-1字场方桥架安装。④D5-2基础浇混凝土。

⑤取货作业10#箱变至物流中心C5-1号；13#箱变至理货区D1-5；15#箱变至18#箱变。

⑥3#10kV进线开关站土建施工。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	管理人员11名，光伏区施工人员67人，仓库组装件人员15人，土建施工20人，取货施工15人。 施工：①理货区D2-7彩色钢板6%　②C6-2屋顶防水卷材施工完成7% ③取货作业完成600m。　④理货区D5-2基础10% 取货机3台，破碎机1台，挖掘机2台，装载车3辆

其它事项

收到：CZZH-JL-ZL-001回复单（已回复）

下发：CZZH-JL-ZL-002通知单。

本日现场监理人员：袁庆斌　田小楼　崔彪　[illegible]

记录人：[illegible]　　总监（总监代表）：崔彪

江苏省建设厅监制