监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 01 日　　天气：阴

星期：六　气温：　9-22

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视检查内容：
1、M 总装、M 焊装屋面组件吊装。
2、变速箱联合厂房屋面临边安全防护搭设、挂安全条幅。
3、工程进度：
（1）1#2#箱变安装完成。
（2）冲压车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。
（3）焊装涂装车间：支架、组件、桥架、接地、电缆及逆变器安装完成。
（4）1#库容量 0.503MW.组件粘贴累计完成 0.4MW，完成工程量的 80%。
（5）M 总装容量 1.62MW，今日组件粘贴累计完成 0.68MW,完成工程量的 42%。
4、编写监理资料。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>国网吉林综合能源服务有限公司
长春市恒明电力工程有限公司
长春市万鸿电力安装有限公司</td><td>1、M 总装、M 焊装屋面柔性组件吊装，施工人员 11 人。
2、变速箱联合厂房屋面临边安全防护搭设、挂安全条幅，施工人员 2 人。</td></tr>
<tr><td>建设到位</td><td colspan="2">1、办理 NBD 项目入场手续。
2、检查 M 总装、M 总装屋面柔性组件吊装。
3、检查变速箱联合厂房屋面临边安全防护搭设、挂安全条幅。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>赵文渠</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：　赵文渠</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>