监 理 日 志

日期：2021年9月30日　　天气：阴

星期：四　　气温：4-13℃

工程名称：肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1、一标、二标管桩、桩组件进场，监理人员旁站检查记录。 2、巡视一标、二标桩机施工及桩顶焊接，桩位符合设计要求。 3、校组件桌子官方人进行组件桌桌面标号，监理人员旁站。 4、升压站主变开始注油。 5、升压站GIS给电，变电设备安装，准备倒闸操作送电调试。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 升压站：四川省送变电建设有限责任公司	一标人员84人，打桩机2台、挖机2台、引孔机2台、船机2台。 今日打桩4根，累计完成2661根，完成99.6%。施工内容：西南侧引孔桩、钢桩安装、焊接、钻孔灌注桩顶板及桩顶焊接、组件桌桌架、逆变器桩顶安装。 二标人员104人，打桩船2台、打桩机2台、挖机2台、吊车1台。 今日打桩39根，累计完成9394根，完成96.8%。施工内容：1#、2#、17#打桩、15#、17#、18#、19#立柱焊接、支架安装、24#、27#组件安装、箱变基础、箱变吊装。 3标人员77人，挖机2台、吊车1台。施工内容：综合楼主体结构顶板梁、斜屋面板模板安装已到。主要注油完成，构架逆变器安装、接地高压安装、7.5MW到货、35kV开关柜安装已到。乐里镇余工方准安装。洛杨小地剩余部分桩基、钢管桩、钢筋孔完成、模板安装已到。洛杨小地盖板模板安装。主线外进场道路已修整。我们与施工单位协调、对时间间隔、手续办理方式沟通中。
其它事项		

本日现场监理人员	汪家骏 、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁
记录人：[illegible]	总监理工程师（签字）：汪家骏