监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 01 日　　天　　气：阴转多云

星期：三　　气　　温：13/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1.河北久维电子科技有限公司生产的直流充电屏到场2面，直流馈线屏到场2面，UPS电源屏到场2面，试验电源屏到场1面，理士DJ300M蓄电池到场104只，圣阳GFMD 300C蓄电池 到场104只，屏间线到场46根，电池连接排到场196根，电池架到场2套，JWBDU22030-A1放电仪到场2台，备品备件到场1箱，经监理工程师检验外观完好，出厂合格证及检测报告齐全有效，同意进场安装；
2.编写设备材料开箱检验记录1份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 升压站配电楼继电器二次设备安装，安全员 1 名，施工人员 6 名；
2. 站用变基础和室外排水管沟开挖，施工人员 2 名，70 型挖掘机 1 辆；
3. 室外生活污水调节池和排水管道检查井砌筑，施工人员 3 名；
4.生产辅助楼建筑电气施工，施工人员 2 名，室外墙体装饰，施工人员 2 名，屋面防水基层处理，施工人员 5 名；
5.升压站土建施工员 2 名，安全员 1 名；
6.施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 罗闰）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td></td><td>河北久维电子科技有限公司生产：直流充电屏 2 面，直流馈线屏 2 面，UPS 电源屏 2 面，试验电源屏 1 面，理士蓄电池 DJ300M 104 只，圣阳蓄电池 GFMD 300C 104 只，屏间线 46 根，电池连接排 196 根，电池架 2 套，放电仪 JWBDU22030-A1 2 台，备品备件 1 箱。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贲振军 王洪伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：贲振军</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  </td></tr>
</table>