监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

<table>
<tr><td>日期</td><td colspan="2">2025 年 01 月 05日 星期日</td><td>天气</td><td>晴</td><td>气温</td><td>1～14℃</td></tr>
<tr><td colspan="3">监理人员动态：4 人
施工方人员动态：16 人
打桩机 5 台、挖机 5 台。</td><td colspan="4">材料进场、见证取样、合格情况：
今日管桩到货 100 根，共计到货 19572 根，产品合格证齐全。</td></tr>
<tr><td>施工进度部位情况</td><td colspan="6">今日施工内容：
光伏区：分区 29 打桩 85 根，分区 61 打桩 196 根，共计完成 18301 根（占地约 1204.66 亩）。</td></tr>
<tr><td>检查发现的问题</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>处理意见措施结果</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td>协调或其他内容</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">记录人：徐文平</td><td colspan="4">总监（总监代表）签阅：</td></tr>
</table>