GFDZJBM27： 平行检验统计表

平行检验统计表

工程名称：湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号：WTGJ-JL-JC-001

序号	检验项目	检验内容	检验结果	检验人	检验日期	备注
1	配电箱安装	1. 金属箱体的接地或接零 2. 电击保护和保护导体截面积应有可靠的电击保护 3. 箱（盘）间线路绝缘电阻值测试 4. 照明配电箱（盘）安装规定	合格	寻加武	2017.04.10	
2	避雷接地	1. 接地装置测试点的设置 2. 接地电阻值测试 3. 防雷接地的人工接地装置 4. 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸	合格	寻加武	2017.04.10	

注：本表由监理项目部填写，监理项目部自存。