

会议纪要

工程名称：西安天虹电气屋顶分布式 1.26MWp+0.312MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-001

签发：苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 11 月 30 日
会议主持人	张世庆		
会议主题：首次工地例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 陕西国力光电能：张世庆 1、介绍现场人员，监理方为常州正衡电力工程监理有限公司，总监工程师：苗守明，电气工程师：王志成，专监兼安全工程师：蒋帅焱，见证取样：戚平。总包方为西安天虹电气有限公司，总包方项目负责人吴跃。施工单位项目负责人：卜锐。 常州正衡监理：苗守明 蒋帅焱 1、施工单位根据并网节点合理安排施工计划及施工人员，安排材料进场。并排好各分部分项进度计划表，上报监理项目部审批。 2、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报检，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进入下道工序。 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用。 4、所有进场施工人员进场前必须进行安全培训及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业。 5、监理工作内容及程序 1、工程质量控制： 本工程施工全过程中，施工单位必须严格遵守国家、部、省现行工程建设标准规范及标准强制性条文等中有关地基基础、砼结构、砌体结构、钢结构、屋面防水结构、内外装饰、幕墙及电气（安装调试运行）、给排水、消防、通风等工程质量全部条文。 （1）图纸会审、设计交底、设计变更程序 ①各单项工程开工前，由建设单位组织图纸会审及设计交底会议。会议后由施工单位整理出会议纪要，经设计核对无误后，经设计、建设、代建、监理、施工等各方会签盖章生效。 ②施工中，施工单位发现图纸有错、漏、碰、缺等问题，或由某种原因要求变更的，均填			

写工程变更单报监理工程师审查，监理工程师审查同意后，由建设单位转交设计单位编制书面设计变更文件，方可付诸实施。

③由甲方提出的工程变更，填写建设单位用表提前交监理工程师审查同意后，由建设单位转交设计单位编制书面设计变更文件。

④设计单位的设计变更文件应先通知监理，由监理发给施工单位。

(2) 工程开工报告审批程序

各施工单位（包括分包）开工前必须做好各项施工准备工作，然后填报《工程开工报审表》并附上施工组织设计、进场材料和施工机械等质保资料、定位测量放线资料、首道工序专项施工方案，以及项目部现场施工管理人员情况一览表及有关职称岗位证书、特种施工人员上岗证等资料，经监理工程师审核，总监理工程师审批后报建设单位，同意后下达开工令。工程项目涉及多个单位工程，开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。

开工具体条件：

①已核发施工许可证；

②施工组织设计已获总监理工程师批准；

③测量控制点、线已查验合格；

④施工单位项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要材料已落实；

⑤施工现场道路、水、电、通讯已满足开工要求。

(3) 施工组织设计（方案）报审程序

承包施工单位在开工前向项目监理部报送施工组织设计及施工方案的同时，填写《施工组织设计（方案）报审表》。施工方案包括施工方案、重点部位及关键工序的专项施工方案以及总监理工程师要求报送的施工方案。施工组织设计（方案）：

①要有施工单位编制人、审核人及公司技术负责人签字（碳素笔手写），并加盖单位公章；

②要符合施工合同的要求；

③施工总平面图要合理，并符合现场实际情况；

④施工部署合理，施工方法可行，质量保证措施可行并有针对性；

⑤工期安排能够满足施工合同要求；进度计划要能保证施工的连续性；施工所需人力、材料、设备与进度计划协调。

⑥承包施工单位项目部质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系要健全；

⑦安全、环保、消防和文明施工措施要符合有关规定；

⑧冬季施工时要报审冬季施工方案，未经审批擅自施工一切后果由总包负责。

施工单位在工程的重点部位和工程主要分部，在施工前均向监理工程师投交详细的书面施工方案。

根据旁站监理方案，须进行旁站监理的部位，施工单位在施工前（提前 24 小时）应通知监理部，监理将安排人员进行旁站。

(4) 进场材料、构配件、施工机械报验程序

1、工程上所使用原材料、构配件（无论甲供、乙供）进入现场，施工单位在自检合格后（需要复试的材料，须经监理见证取样后方可送样复试），由承包施工单位项目经理签章，填写《材料（构配件）、设备进场使用报验单》，随本表应同时报送材料、构配件、设备数量清单、厂家质量证明文件（产品出厂合格证、材质化验单、厂家质量检验报告等）。监理工程师应对进入施工现场的工程材料、构配件进行检验（包括抽检、平行检验、见证取样送验等）。检验合格后，监理工程师在该表上签认；检验不合格时，在该表上签批不同意验收，工程材料、构配件应清退出场。对进场钢材、水泥及防水材料未经监理审批同意，一律不得使用到工程上去。

②对预拌（商品）砼，做好预拌砼站、施工方、监理三方现场交货验收和在浇筑地点见证取样制作砼试块等工作。预拌砼站必须提供供应砼配合比、主要原材料质量证明书、检验报告及预拌砼出厂合格证等。

③砼、砂浆试块的留置数量严格按 GB50204-2015 和 GB50203-2012 规范规定执行。

④施工机械、设备报验：凡在工程中使用的机械设备、计量装置等在使用前，施工单位自检技术性能合格，并附上上级主管部门或有资质的检验单位出具的合格资料，然后填写报审表，申请报验，监理工程师组织有关人员验收合格签认后，方可在工程中使用。

（5）工序质量（隐蔽工程）检查、验收程序

①施工单位在工序质量自检的基础上填写《工序质量报验单》，向监理部申报工程质量检查验收（包括隐蔽工程）。施工单位必须完成自检并附有相应分项（检验批）的工程质量验收记录；分部工程质量验收报验记录时应附有相关质量验收控制的资料及安全和功能检验报告及观感质量检查记录等。

②施工单位工程质量检查验收必须提前 24 小时通知监理工程部，监理工程师在检查验收后，验收记录的签认在 24 小时内回复。

③工程质量资料按 2014 版国家电网公司监理项目部标准化管理手册统表执行。收集和填写各分项工程检验批（隐蔽工程）质量验收记录、试验报告、检测（检验）资料、工程质量控制等资料。建设工程质量管理资料的收集、整理应与工程施工同步进行，各施工单位（包括分包）都应有相应的资料管理人员。

④凡需进行分部工程质量检查验收的，施工单位须提前 3 天报验有关验收资料，监理汇同业主、总包、施工单位进行检查验收按施工合同及时回复。

⑤按工程质量验收规范规定要进行隐蔽验收的分项工程，必须附隐蔽验收记录。

⑥未经监理验收合格的工序，不得予以施工，施工单位不得进行下道工序施工。

（6）测量定位放线验收程序

施工单位按设计图的要求，在开工时应与甲方、总包单位、设计单位、监理单位共同到现场对作为依据建筑物的边、角、中线等具体位置进行明确的指定和确认，校测起始点（控制点）。

（7）确认分包单位程序

项目工程施工中，施工单位分包某分部工程时，必须提前报监理部批准（基础主体工程及重要分部不能分包），分包单位申报时填写《分包单位资格报审表》，并附上下列内容

材料:

- ①分包单位资质(营业执照、资质等级)、质量安全保证体系。
- ②分包单位业绩材料。
- ③拟分包工程内容、范围。
- ④现场管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。。

(8) 砼浇筑申报程序

施工单位在完成浇砼准备工作之后,按《砼浇筑报审表》报监理工程师批准,对量大、工序复杂的砼浇筑工程应同时提交浇筑施工方案。监理工程师应及时回复,隐蔽工程验收的砼浇筑,监理部应与土建、水、电、暖等监理会签后方同意浇筑,以免预埋件遗漏。施工单位接到监理单位混凝土浇令方可进行混凝土浇筑。

(9) 技术交底申报程序

技术交底是施工单位极为重要的一项技术管理工作,其目的是使参与施工技术人员与工人熟悉和了解承担的工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应注意的问题。通过技术交底使工程施工操作每一个工人了解自己所要完成的工程的具体工作内容、操作方法、施工工艺、质量要求和安全注意事项等,做到施工操作人员任务明确,心中有数。通过技术交底达到科学有序地施工,以减少各种质量通病,提高工程质量的目的。施工单位在提交分项工程施工方案时,同时提交“技术交底书”,作为监理巡视、检查、旁站主要内容之一。

(10) 质量缺陷及事故处理程序

当发现工程出现质量缺陷或事故后,监理工程师将以“监理通知单”形式通知施工单位,并要求停止有质量缺陷部位和其有关部位及下道工序的施工,同时及时上报项目总监。施工单位应尽快进行调查,分析原因,提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。当发生重大事故时,监理工程师将及时通知业主,并在24小时内由总监会同业主、施工、设计、专家组多方调查研究,提出事故报告和处理意见(必要时应由设计单位出图)。施工单位进行质量事故处理,监理工程师要监督执行。事故处理完毕后,监理工程师组织有关人员处理的结果严格检查、鉴定和验收,并写出“质量事故处理的报告。”事故处理完毕后,施工单位复工,要填写《工程复工报审表》报监理工程师审批复工。

(11) 工程初验及竣工预验收程序

单项工程完工后,施工单位自行初验,在初验合格的基础上填写“竣工初验报验单”报监理部,同时附上全部竣工验收资料:完整的设计图纸(包括变更一份、竣工图一份)、施工过程中各种原始凭证、签证及施工原始记录一份。由总监组织设计单位、施工单位、代建单位、建设单位有关人员进行预验收,预验收中查出问题由监理部下达整改通知单,整改完成后组织复查,复查合格后施工单位填写“竣工验收申请单”。各施工单位做好质量评估报告,并附上所有资料及分部、分项单位工程质量自评表,报监理部签字同意后报代建与业主,通知市质量站进行竣工验收。

(12) 工程竣工验收所需条件及程序

建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、代建、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：

- ①完成了工程设计和合同约定的各项内容。
- ②施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。
- ③有完整的技术档案和管理资料。
- ④建设单位已按合同约定支付工程款。
- ⑤建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。
- ⑥对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。
- ⑦勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。该报告应经该项目勘察、设计负责人和各自单位有关负责人审核签字。
- ⑧有规划、消防、环保等部门出具的验收认可文件。
- ⑨有建设单位与施工单位签署的工程质量保修书。

建设单位应在工程竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组人员名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。

未组织竣工验收或验收不合格，工程不得投入使用。

2、工程投资控制

(1) 施工单位工程进度款的支付申请，应填写《工程款支付申请表》报监理工程师，凡工程质量专项验收和验收不合格的不予计算工程款，不予签发工程进度款支付申请。工程计量原始凭证由监理工程师审核，总监理工程师在审核进度款支付申请签署工程款支付证书。

支付申请应附的资料：①验工月报；②变更签证或设计变更书。

(2) 工程计量

施工单位工序完工后应向监理工程师提交《工程计量报审表》，监理工程师在接到“报审表”后，在三天内按施工图纸核实已完工程量，施工单位必须为监理工程师进行计量提供便利条件，并派人参加予以确认。

(3) 工程变更价款的处理

工程变更的价款，是在双方协商的时间内，由施工单位提出变更价款，报监理工程师审核后，再报总监批准，并经代建及业主认定后执行，再调整合同价款，否则应通过工程造价管理部门裁定。

3、工程进度控制

(1) 施工单位在编制施工组织设计时必须编制单项工程施工进度计划，开工前填写《工程进度计划报审表》，同时附上进度计划表报工程监理部审批。

(2) 施工单位按月、旬（周）编制的阶段性进度计划实施前，必须报监理工程师批准，

施工单位应在工地例会开会前报审月、旬（周）计划，并在例会上分析上期计划完成情况，本期计划及各分项检验批工程量，本期计划完成采取的保证措施（技术、经济、组织措施）等，监理工程师在 24 小时内回复。

（3）施工单位在工程施工中进度延误或失控，要及时采取赶工措施，编制赶工计划报监理工程师或甲方（建设单位）审查。监理及时协调各方关系，督促施工单位在保证质量的前提下，保证措施落实，使工程进度达到预期计划目标。

4、参与工程建设合同管理：

（1）监理工程师应协助建设（代建）单位从事承包合同管理，并协调合同双方或多方发生合同纠纷或争议。

（2）索赔处理程序：因不可抗力因素或其他非施工单位自身原因使施工单位蒙受损失，可以向建设单位提出索赔申请。先由施工单位向监理部填报《工程费用索赔报审表》。在表中详细说明索赔事件的经过，索赔理由，索赔金额的计算等，并附有必要的说明材料，经过施工单位项目经理签字。总监理工程师应组织监理工程师对表中所述情况及提出的要求进行审查与评估，并与建设（代建）单位协商，施工方、监理方、代建方、建设方四方意见一致后由监理工程师在施工合同规定的期限内签署意见批复。

（3）延长工期报验程序：索赔申请报告中要求延长工期时，监理工程师在审核中应注意几点①划清施工进度拖延的责任，因施工单位责任原因的施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有施工单位不应承担任何责任的延误才是可原谅的延期。有时工期延误的原因中可能包括双方的责任，此时监理工程师应进行详细分析，分清责任比例，只有可原谅的延期部分才能批准延长工期。②被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路，只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。监理工程师既要查看被延误的工作是否在批准进度计划的关键线路上，又要详细分析这一延误的后续工作的可能影响。也应在充分考虑该工作的自由时间后给予相应日期的延长，并要求施工单位修改施工进度计划。③无权要求施工单位缩短合同规定的施工工期。④延长工期应填报《延长工期报审表》。

6、冬季施工，上报冬季施工方案。临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线。吊装作业需配备专人指挥，并在周边设置好警戒线，进入天虹厂区后应遵守厂方规定，约束施工人员禁止抽烟。

7、例会制度，在施工过程，总监理工程师（总监代表）定期主持召开工地例会，参加人员：业主单位、总包（EPC）单位、施工单位项目经理和技术负责人、安全员、质检员，资料员，施工员及现场监理部全体人员。确定每周三 15 时在监理项目部召开一次监理例会。总包单位在监理例会前半天将周报（内容包括本周工作的完成情况、下周计划、存在问题及落实、安全文明施工情况及协调问题）报甲方及监理部。

会议内容：

（1）施工单位汇报上次会议布置事项及落实情况；

（2）施工单位汇报工程进度情况，滞后的原因及补救措施；

- (3) 施工单位汇报工程质量、安全、卫生等情况;
- (4) 施工单位提出需要协调解决的问题;
- (5) 监理工程师协调有关问题; 提出要整改的问题。
- (6) 业主项目负责人指示。

会议纪要由监理工程师根据会议记录整理, 与会各方代表会签 (会议签到表), 发至合同有关各方, 并有签收手续 (接受文件登记表 DLT5434-2013)。

(7) 会议制度纪律:

- a. 参加人员不准无故缺席, 若特殊情况不能参加, 必须提前半天向监理部请假并委托替补人员参加 (现场管理人员)。
- b. 各参会人员按时参加会议, 不准迟到、早退
- c. 参会人员在开会期间必须将手机调成振动或静音、不接打电话, 如重要电话到会议室外接听
- d. 开会期间要集中精力, 认真听取发言, 并做好记录
- e. 发言时不允许七嘴八舌、不允许说脏话及攻击他人或恶语相加
- f. 必须做好配合原则 (来往文件签字、盖章、转发等及安全文明施工检查工作), 必须确保工程质量。

西安天虹电气: 吴跃

- 1、施工进度计划已排好发给业主及监理, 施工设计图纸已交供电局审核。
- 2、檩条已到货 6 吨, 夹具已从欧舒特项目拉至天虹项目场区。
- 3、新旧厂房定点放线已完成。

陕西国力光电能: 张世庆

- 1、要求 EPC 尽快出图, 施工队按图施工, 在规定工期内完成各项任务。
- 2、施工单位严格服从现场监理的管理。授权监理单位在授权范围内对施工阶段全过程实施质量、进度、投资、安全文明施工等全方位的控制, 监督施工单位严格遵守工程建设施工质量验收规范和强制性标准条文, 严格履行监理合同, 依据工程施工工程承包合同

进行合同监理，协调建设单位、总包单位与承包单位之间与建设工程合同的有关方面之间的联系活动，采取有效措施确保实现本工程的质量、进度、造价、安全、资料等各项目标。

3、安全文明施工。施工队做好施工安全防范（安全帽、安全带、防护网等），对工人做好安全、技术交底。

附：会议签到表一份

主送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.26MWp+0.312MWp 光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.26MWp+0.312MWp 光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.26MWp+0.312MWp 光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 30 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

第一次会议签到表