

第一次工地会议纪要

签发

编号: JCYF-JLLH-001



工程名称: 江苏太仓逸枫 2MW 分布式项目

会议地点	逸枫办公楼一楼会议室	会议时间	
会议主持人	汪涛	签到表附后、监理廉政告知书附后	

会议主题: 施工联络会、资料、进度、质量、安全、材料进场时间等事宜

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

一、业主单位:

1、我方, 承包商和监理单位分别介绍各自入驻现场的组织机构、人员及其分工, 今后多交流协作, 更好的推进项目。

2、我方委托授权常州正衡电力工程监理有限公司为本项目监理单位, 行使有关权利和义务。

3、开工时间确定为 2018 年 11 月 20 日。

4、现场做好安全技术交底及施工技术交底, 留存好交底记录。

5、材料、设备到货需做好开箱检查记录。

6、合理安排材料设备进场时间, 承包方确定采购物资计划, 要求 11 月 26 日支架到货, 12 月 4 日桥架到货, 12 月 5 日汇流箱、逆变器到货, 12 月 12 日电缆到货、11 月 30 日组件到货, 12 月 20 日并网柜到货; 合理安排进度确保 12 月 30 日并网。

二、监理单位:

1、严格按照监理合同, 通过三控三管、一协调对施工阶段进行管理。

2、认真把好原材料、构配件使用关; 认真把好关键工序重点部位施工关。

3、希望在施工过程中由业主方、监理方、总包方相互密切配合, 现场遇到的问题及时提出, 进行协调解决, 一起做好工程, 确保如期并网发电。

4、施工单位要尽快完善前期资料, 该报审的报审, 施工过程资料与工程实体要同步。

5、施工单位要按工期要求提交总进度计划，每周要有周进度计划；每周监理会施工单位汇报上周完成情况及下周计划；不能完成周进度计划时要找出偏差原因，采取纠偏措施；

6、施工单位一定要按施工工序进行报验，验收不合格时，不得进行下道工序施工；

7、施工单位所有进场原材必须进行报验；

8、施工单位在施工前要进行安全交底，并有三级安全交底记录；特殊工种要持证上岗，无证禁止操作，现场临时用电，确保用电安全，高空作业必须要有安全保护措施，严禁酒后作业。

9、每个施工点要做好安全文明施工的工作，安全警示牌、安全标识要悬挂到位。

10、施工方做好施工记录及相关隐蔽影像资料。

11、定于每周周二下午2点召开监理例会，如有变化另行通知。

三、总包单位：

1、我方人员已到位，前期施工材料设备准备妥当，于今日申请正式开工。

2、我方计划11月26日支架基础浇筑完成；11月26日前支架到货，12月6日完成支架安装；12月4日桥架到货，12月12日完成安装；12月5前逆变器、汇流箱需到货，12月16日完成安装；12月12日前电缆到货，12月22日完成敷设；12月6日完成组件安装；12月20日前并网柜到货，12月22日完成安装；12月30日完成并网。

3、需尽快确定逸风厂家停电具体时间。

4、原并网柜接入方案需整改（母线槽接至对应变压器出线柜上端头母排）

监理项目部（章）：



主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司			汪清
抄送单位	中机国能浙江工程有限公司			陈元
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018-11-20	

注 本文件一式三份。



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

监理部廉政告知书

致： 浙江正泰新能源开发有限公司 （业主单位）

中机国能浙江工程有限公司 （承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻 太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务 & 廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。



业主项目部：（章）

负责人： 汪涛

日期： 2018.11.20



施工项目部：（章）

负责人： 陈程

日期： 2018.11.20