

第一次工程例会会议纪要

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL—01

主 题	第一次工程例会	参加人员	见会议签到表
会议地点	京东方光伏发电项目部办公室	会议时间	2019 年 9 月 6 日下午 15: 00
组织单位	北京京东方能源科技有限公司	主持人	高万超
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

施工单位：凌琪琪

- 1、九月七日施工人员进场，进行初级安全培训，准备保险单、体检单、身份证复印件等相关文件，特殊施工人员需要持证上岗。
- 2、九月八号早上钢筋绑扎，SBS 卷材进场。
- 3、九月十日开始混凝土浇筑。

建设单位：高万超

- 1、工程监理、施工报审资料尽快报审及提供施工计划进度表；
- 2、下周提供所有人员资格证书资料提供给甲方项目部，施工人员工服统着装及反光背心，并与厂区工人区分。施工必须佩戴安全帽。
- 3、楼梯口需要安全警示牌，贴在施工人员需要进出的地方。
- 4、女儿墙上禁止施工人员攀爬，禁止高空抛物。
- 5、施工人员走专用通道，使用专用卫生间。
- 6、吊装作业时，作业区域需要拉安全警示线，吊装人员需要佩戴袖标，地面和屋顶都需要安全专职人员管理，并配备两个对讲机。
- 7、施工时需要临时用电要求需要电工持证作业。
- 8、机械标记牌所有施工方电动工具上都要贴。

监理单位：黎建光

- 1、监理宣读监理廉洁告知书。
- 2、安全标识牌需要配置，施工人员进场前的人员三级安全教育和培训记录需要提供。
- 3、总包单位每天需要对施工人员进行安全交底，特殊人员需要持证上岗，需要提交复印件（电工、焊工、吊车工）。特殊施工人员证件，要与现场人员人证合一，随时检

查特殊施工人员证书。

4、违反安全质量内容的，按照合同安全协议进行罚款处理，情节轻微的罚款警告，情节严重的直接罚款清场。

4、例会召开时间除特殊情况不另行通知时间，各个单位需要参加例会，若有特殊安排不能到会需要提前请假。定于每周五下午 15 点召开工程监理例会；

5、施工单位每周例会需要提供纸质施工周报。

6、进场材料需要进行报验，报验需要提供材料合格证、质检书、第三方检测报告、企业资质、生产许可证及数量清单，经监理、业主验收合格后方可进行下步工作。拒绝不合格材料进场。

7、分部分项工序需要报监理、业主验收。资料员做好检验批项目划分工作，做到资料与工程进度同步进行确保实体资料完整。

8、进场工器具需要提供清单及相关材料进行报审。

9、施工单位的组织构架需要提供，专项施工方案等报审资料需要审批，下周五报审完成。

10、施工单位质量安全管理要跟上，职责到人，分工要明确。工程质量与安全设施，要严格按照设计文件及施工规范要求施工，上报现场管理人员花名册（本项目现场施工安全专职人员谢添）。

11、安全防护措施一定要到位；比如材料设备吊装时专人指挥、施工人员上下楼梯处悬挂注意防滑警示牌、屋面有孔洞的做好防护工作等。

13、会议内容要及时传达给每个施工人员及相关人员，不要只停留在参加会议人员手里。

京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM

分布式光伏发电项目监理部

2019年9月6日





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电

电项目监理部廉政告知书

致：苏州奕侗能源科技有限公司（业主单位）

北京京东方能源科技有限公司（承包施工单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：

业主项目部：（章）

负责人：

日期：

施工项目部：（章）

负责人：

日期：

