

专题会议（工程设计变更）

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：20220517-01

签发：

范刚刚

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 05 月 17 日 09:40
会议主持人	范刚刚		
会议主题：现场光伏区、升压站工程变更、签证及造价事宜			
上次会议落实情况：			
本次会议内容：			
一、建设单位：（宾阳晶创、通威公司）			
1、今天会议内容主要为光伏区、升压站工程的设计变更，具体工作各施工单位主要和通威公司的彭乙川老师、陈超老师对接，现场注意纪律。			
2、光伏区一标、二标组件存在变更，由预制节组件变叠瓦组件，光伏区各施工单位及监理单位需把现场的实际数量根据设计变更量复核完成，提交相关资料上报。			
3、光伏区涉及到原合同清单没有的，需新增、重新组价的部分，各施工单位需完成现场实际工程量确认，按照合同原有单价进行进度款提报，原清单漏项或新增单价的组件、电缆、支架单价，施工单位可以按照合同原则重新报价。最终价格由第三方造价咨询单位根据合同约定进行审核。光伏区项目其它变更的要及时提交变更、签证审批单位及联系单等附件资料。			
4、升压站工程涉及到的变更、签证较多，对于 4 月 20 日会议要求整改的变更、签证审批单等资料，施工单位应及时提报，本次会议结束后要求施工、监理、业主项目部对变更、签证单逐一梳理，直至全部梳理完成。			
5、升压站变更、签证施工单位要求按照 4 月 20 日会议要求处理的方法进行整理资料上报，加快工作效率。			
6、各施工单位要准备好相关签证附件资料、影像资料等，附件资料要求与现场施工一致以便后期结算审核。			
7、升压站涉及二次装修的可以按照原清单施工，原清单需要确认的可以上报业主单位进行确认。计划本周完成全部工程变更、签证整改。			
8、如果本周结束变更、签证资料提交不上来，不按照要求提报的，则视为施工单位自动放弃。同时变更、签证资料需补充完善证据链，其中包括设计变更、现场签证、工程联系单、现场工程量确认资料、收据、影像照片等资料。如果资料不全的或不能达成一致项目作为汇报			

材料，收集资料统一汇报公司总部，进行统一处理。

主送单位	宾阳县晶创新能源有限公司项目部		
抄送单位	湘能楚天电力科技有限公司、四川仕麟建筑工程有限公司、湖南鸿源电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司广西宾阳晶创一期120MWp渔光互补光伏发电项目部	发文时间	2022年05月17日



会议签到表

日期: 2022.5.17

姓名	工作单位	职务/职称	电话
范月明	宾阳县晶创新能源	项目经理	15199120067
戴乙川	宾阳县晶创新能源	造价	18108099036
陈强	宾阳县晶创新能源	造价	18808057770
张坤	湘能楚天	估价	15162231580
李松	湘能楚天	造价	17711739327
朱坤	湘能楚天	土建	18773146526
孙希星	湘能楚天	土建	18952195780
刘博	湘能楚天		15214368362
王磊	湘能楚天		15855120326
陈强	湖南鸿源	= 标	17776621485
李松	湖南鸿源	= 标	15374765888
许晓红	湖南鸿源	= 标	13947630981
马永瑞	四川仕麟	- 标	13515375022
李松	四川仕麟	- 标	15206291945
周永强	:	- 标	15065179302
任志强	四川仕麟	标	13280096132

