



会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-044

会议地点：海南联生分布式光伏发电项目	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.1.19
会议主持人	严卫忠		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联生项目施工情况：

1、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 17 日，施工完成情况如下：

 上周无安装计划，本周实际完成（0.066）MWp 容量。

 1）支架安装完成（2）户，累计安装完成（824）户。

 2）组件安装完成（2）户，累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。

 3）逆变器安装（2）台，累计安装完成（824）台。

 4）并网箱安装（2）台，累计安装完成（824）台。

2、本周消缺情况：琼中曾德飞、王四电站质量缺陷整改完成。

3、本周异常电站处理：琼中卢海波，澄迈曾令展电站处理，已恢复运行。

4、本周无计划并网，本周实际并网（7）户，容量为（0.18799）MWp 累计取得并网（236）户，累计容量为（6.805575）MWp。

5、项目进度款付款申请：联生投料款：35.5MW；金额：4206.75 万元；安装款：9.385925MW；金额：1853.720188 万元。

二、本周监理工作：

1、对缺陷电站整改情况进行现场检查。

2、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。

3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 44 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 45 次周例会。

3、国电电力山东新能源有限公司安全部主任和生产部主任下周到海南项目进行监督检查，要求总包方做好现场相关工作。

4、对总包单位提交的周报进行审查。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度及进度款申请分析和下一周工作计划：

监理单位：

1、关于本月电站电费结算问题是否恢复正常结算。张力回复：本月能够正常结算电费。



2、本月须组织一次春节前安全大检查，总包方须自查电站是否存在安全隐患，特别是并网电站的安全警示牌和灭火器落实情况。

3、关于各区域电站辐照仪和视频监控安装情况，总包方须给出安装完成时间。

4、做好下周关于国电电力生产部和安全部门到海南项目检查前的迎检工作。

5、提前做好春节前对电站值守人员的安排，做好春节期间应急预案报审，并把值守人员名单报项目部。

6、春节前，总包单位提前申请项目暂停申请及复工时间。

7、截止 1.17 安装量累计 53MW，剩余安装量 17.5MW，按剩余 56 天计算，每天须安装 0.31MW，每周须安装 2.2MW。截止 1.17 并网量累计 18MW，剩余并网量 52.5MW，按剩余 67 天计算，每天须并网 0.784MW，每周须完成并网 5.5MW。因此总包方须抓紧拿出赶工措施，按期推进项目进度。

国电项目部：

国家铭：

1、总包方需递交春节值守人员排表，必须要由两个人以上人员值班，总包方提交值守期间的应急预案，值守人员要预留值守电话，保证电话畅通。

2、关于运维系统问题，总包需抓紧时间安排 IT 人员到场进行系统调整。

3、关于大电站要另外安装监控，监理和项目人员要去现场勘察。

4、关于施工人员劳务合同，总包方需抓紧时间提交。

5、总包提交春节前能够安装完成量，提交总量清单。

许桐峰：

1、消缺和安装过程中要注意作业安全。

2、关于电站消缺问题，并网电站要抓紧消缺，恢复发电。

3、放假前须备足备品备件，区域电站辐照仪和视频监控要抓紧时间安装。

张爱民：

1、加快推进电站并网和消缺工作。

2、总包方每月 20 日前须报下月工作计划和 25 日前报下月资金计划须按时报给项目部。

3、做好现场迎检工作，总包方提前跟电站用户沟通好。

4、运维系统经常出故障，较多离线和异常电站，需抓紧时间处理，下周一开始每天日报内需说明现场处理情况。

5、现场安全作业，现场消缺工作总包方需配合项目部到场检查。

6、电站消缺工作必须要有监护人，两个人以上方可作业。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程咨询有限公司	发文时间	2024. 1. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

力工程



生分布式
监理项目



扫描全能王 创建

会议签到表

NO. 004

会议名称	周例会		
会议时间	2024年 1 月 19 日		
会议地点	国电电力海南项目部		
主持人	张忠		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
张忠	国电		
李宝	"		18615965207
张桐	国电		18615962002
张忠	常运行班班长		13616135505
胡景	正行		15961115533
张力	联兴		18076360288
张运	" "		18189720005
张宝	联兴		18889809574

