

会 议 纪 要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/26 下午 17:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议： 平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西中规电力工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司共 5 家单位参加，本次会议达成如下共识： 会议总结强调： 一、视频监控系统每周保存，每周二携带至项目部进行保存，有助于加强施工质量的监控和安全管理，及时发现和纠正施工中的问题。 二、西沟区域 1-3 号地块支架组件的安装过程中，发现存在诸多问题，如安装不规范、组件损坏、连接松动，缺陷数量过多，为确保工程质量和使用安全，要求施工单位尽快增加施工人员对存在的问题进行全面整改消缺。 三、要求施工单位尽快完成群内安环所缺资料及问题。 四、所有参建单位本周周报重新编制，并于周六提交至项目部。 五、近期，项目部多次强调增加无人机数量以辅助散料工作，要求阳朝光伏场区下周二前增加至 10 台，西沟光伏场区下周二前增加至 6 台。 六、逐渐临近阳朝、西沟光伏场区 5.30 全容量目标，且目前阳朝、西沟光伏场区电气安装人员严重不足，要求施工单位尽快增加施工人员，确保施工目标顺利完成。			

七、所有光伏场区组件排布存在阴影遮挡问题的进行自检。

八、阳朝、西沟光伏场区桥架、电缆尽快完成采购，组件、逆变器需求计划尽快提交。

九、所有光伏场区已安装完成区域尽快自检完成。

十、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，进入施工现场禁止穿拖鞋，高处作业必须系安全带。施工现场不准乱堆垃圾及余物，应设置临时堆放点并定期外运。

十一、施工单位定期对工人宿舍居住环境进行检查，不准床上吸烟，严禁乱丢烟头，宿舍干净整洁。工地内严禁斗殴、赌博、酗酒，禁止酒后上岗。施工单位应有义务清楚了解工人基础病，精神、情绪状态应良好。

十二、夏季即将来临，项目部各班组均应切实做好防暑降温、防汛防台、防雷和露天作业的防暴晒工作，以将工程施工的不利因素降到最低程度，满足工程施工的质量、安全、进度、文明、低耗等要求。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 04. 26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		监理例会	
会议时间		2024.4.26	会议地点 政团部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式
1	王博	王博	18914664520
2			
3	王若全	正衡监理	13816172038
4	张华	上电一局	13872800155
5	王磊	上电一局	18435144585
6	王建国	景颐	13860038899
7	董涛涛	运维	1533060070
8	王磊	景颐	15155187698
9	杨磊	中观	13653640485
10	王明	中观	13353473266
11	毛永欣	上电一局	138714871
12	张朝东	运维	13834633929
13	王劲	正衡监理	15155689665
14	杨瑞华	景颐	18335158279
15	张 伟	景颐	18031839311
16	王中	王中	19935161277
17			
18			
19			
20			