

工作联系单

工程名称:

编号: SXMB10-SG01-001

致: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由

场区内填沟修路

内容

因上一家施工单位, 在施工过程中没有按照正常施工顺序进行施工, 提前把地梁焊接, 导致我方在施工过程中, 没有道路可走, 无法正常分散支架和组件, 我方必须使用挖掘机从东到西, 每排都要填沟修路, 否则无法正常的施工, 现我方花费了大量的人力和金钱, 完成了场区内的填沟, 保证了工程的进度, 合计费用 146909 元, 现在需要贵方给予我方签证, 以便更好的开展工作。

附录: 挖掘机台班表

施工项目部 (章)

项目经理: 邵建友

日期: 2017.7.17

工程专用章

意见:

情况属实。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 孙彦彦

日期: 2017.7.26

意见:

机械台班及工程量属实 费用需
公司相关部门审核确认

业主项目部 (章)

项目经理: 邵建友

日期: 2017.7.27

注 本表一式____份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存____份。

挖掘机台班总费用表

7月3日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	6:30-11:30	2:30-7:30	10 小时 30 分

7月4日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	6:00-11:30	2:00-7:30	11 小时
小松 220	6:00-11:30	2:00-8:00	11 小时 30 分

7月5日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	9:30-11:30 下 雨	2:30-7:30	7 小时

7月6日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:30	2:30-3:30 下雨	7 小时 30 分
小松 220	5:30-11:30	2:30-3:30 下雨	7 小时 30 分
久保田 90	5:30-11:30	2:30-3:30 下雨	7 小时 30 分

7月7日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	6:30-11:30	6:30-11:30	10 小时 30 分
久保田 90	6:30-11:30	6:30-11:30	10 小时 30 分

7 月 8 日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	7:30-11:30	2:30-7:30	9 小时
小松 220	7:30-11:30	2:30-7:30	9 小时
日立 150	7:30-11:30	2:30-7:30	9 小时
久保田 90	7:30-11:30	2:30-7:30	9 小时

7 月 9 日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:30	2:00-7:30	11 小时 30 分
日立 150	5:30-11:30	2:00-7:30	11 小时 30 分
久保田 90	5:30-11:30	2:00-7:30	11 小时 30 分

7 月 10 日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时
小松 220	5:30-9:30 维修	维修	4 小时
日立 150	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时
久保田 90	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时

7月11日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:00	2:30-7:30	10 小时 30 分
小松 220	5:30-11:00	2:30-7:30	10 小时 30 分
日立 150	5:30-11:00	2:30-7:30	10 小时 30 分
久保田 90	5:30-11:00	2:30-7:30	10 小时 30 分

7月12日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-7:30 维修	维修	1 小时 30 分
小松 220	5:30-11:00	3:00-7:30	10 小时 30 分
日立 150	5:30-11:30	3:00-7:30	10 小时 30 分
久保田 90	5:30-11:30	3:00-7:30	10 小时 30 分

7月13日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:00	3:00-7:30	10 小时
小松 220	5:30-11:00	3:00-7:30	10 小时
日立 150	5:30-11:00	3:00-7:30	10 小时
久保田 90	5:30-11:00	维修	5 小时 30 分

7月14日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时
小松 220	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时

日立 150	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时
久保田 90	5:30-11:30	2:30-7:30	11 小时

7 月 15 日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时
小松 220	5:30-11:30	1:30-3:30 维修	8 小时
日立 150	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时
久保田 90	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时

7 月 16 日

型号	上午	下午	总时间
徐工 220	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时
小松 220	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时
日立 150	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时
久保田 90	5:30-11:30	1:30-7:30	12 小时

总价

型号	小时	元/小时	金额
徐工 220	135	290	39150
小松 220	94	290	27260
日立 150	97.5	240	23400
久保田 90	111	210	23310
总价			113120 元

总费用=17%税收+6%管理费用+总价

合计总费用为 146909 元