监 理 日 记（ ）

日期：2021年06月23日 天气：晴 星 期：三 气 温：18～29℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期17.29MW分布式光伏电站项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、监督落实早晚班会、防疫工作。
2、安全施工情况：安全施工正常，无危险作业，无登高作业，机械设备使用前点检正常。
3、文明施工情况：文明施工正常，西区设备台阶已安装完毕。
4、钢构施工情况：三区四排钢柱安装已完成，高度和垂直度偏差基本可控。
5、电气施工情况：无。
6、组件安装情况：无。
7、电缆施工情况：东区箱变低压电缆路径整改8台已合全部完成。
8、安全（危险）因素：机械伤害、物体打击
9、危险点：钢构安装
10、存在问题：临时用电转接头较多，存在安全隐患。
11、材料/设备到货情况：组件到货一车28件1064块,合计到货5车共5320块（三区总16905块）。
12、材料/设备检查情况：到货组件包装完好，无破损，资料齐全。
13、其它情况：对大众及供电部门验收事项及时落实整改。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>承包单位</td><td>施 工 内 容 及 进 度</td></tr>
<tr><td>浙江慈农电力发展有限公司</td><td>三区：桩基一次浇筑完成554处，钢结构立柱组立完成320根（共732处）
今日施工：东区箱变低压电缆路径整改、三区钢柱组立</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">人员情况：管理人员1人，安全员1人，钢结构8人，电气4人
明日工作：立柱组立、电缆路径整改
其它方面：无</td></tr>
<tr><td colspan="2">本场监理人员</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：</td><td>总监理工程师：</td></tr>
</table>

现场照片