监理日志

日期：2021 年 01 月 22 日　　天气：小雨

星期：五　　气温 12℃-20℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视光伏区、升压站施工现场
检查发现
1、升压站作业人员安全帽佩戴齐全，边坡施工人员均已穿戴好安全带。
2、边坡模板安装钢筋符合设计要求。
3、光伏区少量防雷接地搭接面积不足，要求增加搭接面积并做好防腐处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：
施工设备：施工现场 14 人，管理员 1 名，安全员 1 名，施工人员 12 人。山体护坡模板安装。山体护坡截水渠浇筑。

光伏区：
驮龙施工设备：挖掘机一台、叉车一台、三轮车一台、发电机 1 台。施工现场 21 人，管理人员 2 名，施工人员 19 名。主接地网沟土方开挖、主接地网焊接。支架、组件安装。

驮坑：
施工设备：
施工现场 16 人，管理人员 2 名，施工人员 14 名。支架安装共完成 477 组，完成 100%。组件安装 6 组。共完成 477 组，完成 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>