# 旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目　　编号：JMWH-ZHJL-PZJL-003

| | |
|---|---|
| 日期及天气：2018 年 10 月 24 日 | 施工单位：湖北万道森建筑工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：1#箱变基础浇梁、柱浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：13：00 | 旁站监理结束时间：14：30 |

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. .基础平台支模与钢筋绑扎于 22 日完成，23 日下午进行对隐蔽工程、钢筋绑扎、模板等尺寸进行复核与图纸符合，浇筑过程中出现一处与图纸不符，预埋钢板预埋与图纸不符（图纸要求每个箱逆变基础预处预埋钢板，现场只预 4 处）后在现场已要求在混凝土凝固前完成整改，按照图纸要求执行。
2. 对现场进行安全、施工技术交底
3. 现场采用商砼（C25 标号）共计 1 车，商混车运送，现场施工人数 10 人，2 人管理，现场配备振捣
4. 要求对梁和构造柱进行充分振捣，振捣基本符合要求

发现的问题及处理情况：

1. 预埋钢板与图纸不符，已现场整改
2. 混凝土缺少合格报告，已通知施工单位尽快联系商混站及时提供合格文件
3. 现场未做同期试块

旁站监理人员（签字）：　王道春　　2018 年 10 月 24 日